



IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA S. POLO

ITER DI COSTRUZIONE DELLA STRUTTURA

L'iter di costruzione della struttura ha dovuto seguire numerosi passaggi e superare diversi ostacoli realizzativi.

La spesa iniziale prevista dall'intervento ammontava, nel 2016, a 3.050.000 euro 250mila dei quali con contributo regionale a fondo perduto. A seguito dei risultati delle indagini geologiche e ambientali sull'area di intervento, l'intervento è stato realizzato in due fasi procedurali e di appalto successive:

- Prima fase - progetto di smaltimento locale dei rifiuti e opere di scavo propedeutiche alla realizzazione dell'edificio e della pista;
- Seconda fase: progetto di realizzazione delle opere edili, tecnologiche e sportive dell'impianto di atletica leggera.

Dopo aver eseguito la prima fase, necessaria a causa del rilevamento di rifiuti abbandonati nell'area, la realizzazione vera e propria dell'impianto sportivo ha avuto un percorso difficile, poiché al primo contratto di affidamento, risalente al 4.9.2017 Rep. n. 756, con il quale le opere erano state affidate alla Tes Energia Srl ed iniziate il 11.09.2017, è seguito il provvedimento dirigenziale 10.7.2018 n. 1732 con il quale veniva disposto di risolvere il contratto, in danno dell'Amministrazione Comunale, per grave ritardo – mancato rispetto dei termini ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Successivamente è stato quindi redatto il progetto di riappalto dei lavori non ancora eseguiti, riapprovato con determinazione dirigenziale del 23.11.2018 ed aggiudicato con determinazione dirigenziale del 30.4.2019 n. 886, formalizzato con successivo contratto n. 943 del 24.5.2019 con la ditta Edilgamma Srl.

L'inizio dei lavori di riappalto è avvenuto il 17/06/2019. Pur avendo a disposizione 180 giorni per la realizzazione dell'opera, stabilendo un termine per la fine dell'anno 2019 poi prorogato al 18.02.2020, anche in questo caso i tempi si sono dilatati sia per lentezze, scarsa organizzazione e atteggiamento poco collaborativo da parte dell'impresa sia, successivamente, a causa della pandemia dovuta al Covid-19. In ogni caso, nonostante tutte le difficoltà, i lavori si sono conclusi il 24.08.2020.

Nei mesi di settembre e ottobre 2020 sono stati realizzati servizi e forniture di completamento e allestimento (ascensore, attrezzature sportive ed arredi) nell'ambito di appalti dedicati.

In un'area appositamente dedicata e separata rispetto alla struttura si sta realizzando un parcheggio di pertinenza, si sta sistemando l'area verde esclusa dall'attività sportiva. Il progetto esecutivo di completamento spogliatoi (2° blocco) sarà pronto entro la fine del mese di novembre 2020 e la realizzazione sarà prevista entro il 2021 per una spesa complessiva di circa 300mila euro (oneri, incarichi e arredi compresi).