

STATO ATTUAZIONE PROGETTI PNRR

Ottobre 2025

Servizio coordinamento direzione, controllo di gestione,
coordinamento progetti strategici e Urban Center

Importo totale lavori eseguiti
Progetti conclusi
5.370.581,55 €

Importo economie progetti conclusi
465.429,14 €

Importo economie su finanziamento
307.031,31 €

Importo economie su cofinanziamento
Comune
158.367,83 €

Importo Rendicontato
12.639.698,92 €

Total Finanziamento incassato
13.919.206,60 €

Area Servizi Tecnici

Totale importo Progetti Finanziati 47.874.653,06 €	Totale finanziamento PNRR 31.720.847,62 €	Piccole Opere 525.000,00 €	PNC - €	Totale Risorse nazionali 2.778.177,99 €	Totale importo FOI 367.148,80 €	Totale importo proprie risorse 6.567.466,65 €	Totale importo cofinanziamento 5.916.012,00 €	Totale affidato 42.570.773,70 €	Totale importo liquidato 22.423.014,52 €	Attività interne - €
--	---	--------------------------------------	------------	---	---	---	---	---	--	-------------------------

Progetto	Area	Settore	Stato	Totale progetto	Finanziato da PNRR - PNC	Piccole Opere	Risorse proprie	FOI	Cofinanziamento	Risorse nazionali ex art. 1 co. 42 e ss. L. n. 160/2019	Affidato	Liquidato	attività interne/nella disponibilità Ente	Importo totale lavori eseguiti	Economie	Economie su Finanziamento	Economie su cofinanziamento Comune	Importo Rendicontato	Totale finanziamento incassato
CASAZZA-REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO	Servizi Tecnici	EDILIZIA CIVILE E SOCIALE	Concluso	210.000,00 €	- €	210.000,00 €	- €	- €	- €	154.382,83 €	154.382,82 €	- €	154.382,83 €	55.647,17 €	55.617,17 €	- €	154.382,83 €	105.000,00 €	
CENTRO CIVICO CASAZZA RIQUALIFICAZIONE	Servizi Tecnici	EDILIZIA CIVILE E SOCIALE	Concluso	700.000,00 €	263.357,01 €	- €	205.000,00 €	45.000,00 €	- €	186.642,99 €	653.099,12 €	653.099,11 €	- €	653.099,11 €	46.900,88 €	45.905,89 €	994,99 €	449.094,11 €	405.000,00 €
CIMITERO VANTINIANO RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO	Servizi Tecnici	EDILIZIA CIVILE E SOCIALE	Concluso	1.038.639,18 €	558.316,86 €	- €	84.639,18 €	- €	- €	395.683,14 €	1.034.693,98 €	1.034.693,98 €	- €	1.034.693,98 €	3.945,20 €	3.250,00 €	695,20 €	950.750,00 €	858.600,00 €
COMPLESSO MUSEALE DI SANTA GIULIA	Servizi Tecnici	UDP COMPLETAMENTO PINACOTECA, RIQUALIFICAZIONE CASTELLO E PATRIMONIO MONUMENTALE	Concluso	770.000,00 €	421.371,22 €	- €	50.000,00 €	- €	- €	298.628,78 €	720.138,94 €	720.138,94 €	- €	720.138,94 €	49.861,06 €	42.710,04 €	7.151,02 €	216.000,00 €	216.000,00 €
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI 2024	Servizi Tecnici	EDILIZIA CIVILE E SOCIALE	In esecuzione	210.000,00 €	- €	210.000,00 €	- €	- €	- €	205.047,46 €	205.047,46 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
EX ARICI SEGA	Servizi Tecnici	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PROGETTI COMPLESSI	In esecuzione	12.127.000,05 €	1.161.104,78 €	- €	4.028.601,25 €	198.398,80 €	5.916.012,00 €	822.883,22 €	10.979.694,78 €	5.928.087,49 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.983.986,50 €	3.560.392,80 €
EX BIBLIOTECA SCUOLA CRISPI	Servizi Tecnici	EDILIZIA CIVILE E SOCIALE	Concluso	272.500,00 €	131.678,51 €	- €	25.000,00 €	22.500,00 €	- €	93.321,49 €	266.595,13 €	266.595,13 €	- €	266.595,13 €	5.904,87 €	5.904,87 €	- €	241.595,13 €	202.500,00 €
MURA STORICHE DELLA CITTÀ - 2021	Servizi Tecnici	UDP COMPLETAMENTO PINACOTECA, RIQUALIFICAZIONE CASTELLO E PATRIMONIO MONUMENTALE	Concluso	300.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	250.000,00 €	251.074,01 €	251.074,01 €	- €	251.074,01 €	48.925,99 €	40.771,66 €	8.154,33 €	75.000,00 €	75.000,00 €
MURA STORICHE DELLA CITTÀ - 2022	Servizi Tecnici	UDP COMPLETAMENTO PINACOTECA, RIQUALIFICAZIONE CASTELLO E PATRIMONIO MONUMENTALE	Concluso	541.000,00 €	122.899,94 €	- €	310.000,00 €	21.000,00 €	- €	87.100,06 €	512.577,29 €	512.577,29 €	- €	520.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	- €	63.000,00 €	63.000,00 €
PALAZZINA HAYNAU	Servizi Tecnici	UDP COMPLETAMENTO PINACOTECA, RIQUALIFICAZIONE CASTELLO E PATRIMONIO MONUMENTALE	Concluso	670.000,00 €	146.309,45 €	- €	420.000,00 €	- €	- €	103.690,55 €	513.502,53 €	513.502,53 €	- €	513.502,53 €	156.497,47 €	30.986,45 €	125.511,02 €	172.463,80 €	172.463,80 €
PALAZZO AVOGADRO IN CORSETTO S. AGATA	Servizi Tecnici	UDP COMPLETAMENTO PINACOTECA, RIQUALIFICAZIONE CASTELLO E PATRIMONIO MONUMENTALE	Concluso	672.615,00 €	210.685,61 €	- €	276.615,00 €	36.000,00 €	- €	149.314,39 €	605.340,61 €	605.340,61 €	- €	612.191,95 €	60.423,05 €	44.561,78 €	15.861,27 €	108.000,00 €	108.000,00 €
PALAZZO LOGGIA	Servizi Tecnici	UDP COMPLETAMENTO PINACOTECA, RIQUALIFICAZIONE CASTELLO E PATRIMONIO MONUMENTALE	In esecuzione	729.464,70 €	292.618,90 €	- €	229.464,70 €	- €	- €	207.381,10 €	724.052,97 €	674.391,58 €	- €	- €	- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €
PALAZZO MARTINENG: PIANO TERRA e COPERTURA	Servizi Tecnici	EDILIZIA CIVILE E SOCIALE	Concluso	274.250,00 €	141.920,17 €	- €	7.500,00 €	24.250,00 €	- €	100.579,83 €	258.879,72 €	258.879,72 €	- €	258.879,72 €	15.370,28 €	15.370,28 €	- €	251.379,72 €	218.250,00 €
PLESSO VALDADIGE-PRIMARIA ARICI	Servizi Tecnici	EDILIZIA SCOLASTICA	In esecuzione	3.972.207,61 €	3.153.537,61 €	- €	818.670,00 €	- €	- €	3.902.639,87 €	2.317.317,10 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
RELAMPING STADIO RUGBY INVERNICI	Servizi Tecnici	EDILIZIA CIVILE E SOCIALE	Concluso	166.976,52 €	- €	105.000,00 €	61.976,52 €	- €	- €	166.976,52 €	166.976,52 €	- €	166.976,52 €	- €	- €	- €	- €	105.000,00 €	105.000,00 €
SALA DEL CAMINO DI PALAZZO MARTINENG	Servizi Tecnici	EDILIZIA CIVILE E SOCIALE	Concluso	220.000,00 €	117.047,56 €	- €	- €	20.000,00 €	- €	82.952,44 €	219.046,83 €	219.046,83 €	- €	219.046,83 €	953,17 €	953,17 €	- €	219.046,83 €	180.000,00 €
SANPOLINO - EDIFICI RESIDENZIALI NUOVA REALIZZAZIONE	Servizi Tecnici	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PROGETTI COMPLESSI	In esecuzione	25.000.000,00 €	25.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	21.403.031,11 €	7.941.863,40 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7.500.000,00 €	7.500.000,00 €