

## **BOLLETTINO N.24**

*Stato di Avanzamento programma di interventi nell'area stabilimento Caffaro (nell'ambito del SIN Caffaro)*

**DOVE SIAMO?** È in corso l'interlocuzione tra la Società di verifica della progettazione esecutiva ed i tecnici del Raggruppamento di imprese aggiudicatario dell'appalto integrato per la realizzazione degli interventi nell'area dello stabilimento.

**COSA STIAMO FACENDO?** La prima parte di progettazione esecutiva è già stata presentata da parte del Raggruppamento di imprese ed è stata trasmessa alla società che effettuerà la verifica della stessa prima della sua approvazione e validazione da parte del Commissario Caffaro; inoltre, a breve, verrà presentata la seconda parte di progettazione.

Greenthesis Spa (capo gruppo del Raggruppamento) ha riferito circa l'imminente presentazione della seconda parte di progettazione esecutiva, che verrà consegnata intorno al 20 febbraio per poi essere sottoposta alla verifica. La seconda parte della progettazione prevederà le prime demolizioni all'interno dell'area, previste tra la fine di aprile e l'inizio di maggio, oltre alla rimozione amianto e rifiuti abbandonati nell'area. Le prime attività da realizzare comprenderanno la caratterizzazione terreni, i test pilota e la bonifica bellica. Verrà conseguentemente aggiornato il Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Si è in attesa, da parte del Ministero dell'Ambiente, del testo di integrazione all'Accordo di programma del 2023, che prevederà la gestione di sette piezometri e relativo impianto di trattamento da parte del Commissario in via sostitutiva. Tale gestione avverrà mediante convenzione con A2A, con la quale è già avvenuta l'interlocuzione per la definizione del nuovo testo dell'accordo sia sotto il profilo tecnico che economico. Il Ministero ha già comunicato la copertura della spesa conseguente.

L'accordo già esistente con A2A relativo alla gestione delle pompe e impianti di trattamento della vecchia barriera idraulica scadrà a giugno prossimo e troverà continuità insieme alla gestione dei piezometri.

**QUANTO TEMPO CI VORRÀ?** Tutte le attività previste nel contratto di appalto e negli atti di gara, di grande complessità, si articoleranno in diverse fasi e si concluderanno con il collaudo e gli ulteriori passaggi approvativi da parte degli Enti coinvolti al termine di un periodo che avrà una durata attualmente stimata in cinque/sei anni complessivi.

E' in corso la gara indetta dal Commissario per l'individuazione della terna dei collaudatori.

Le risorse utilizzate sono complessivamente assegnate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al Commissario Straordinario Caffaro e gestite dallo stesso mediante conto speciale della Tesoreria dello Stato.

**CHI STA OPERANDO ALL'INTERNO DELL'AREA?** Con la consegna dell'area al Raggruppamento di imprese, la gestione dell'appalto è in una fase tecnico operativa finalizzata allo svolgimento delle prestazioni previste nel contratto d'appalto.

All'interno dell'area, A2A Ciclo idrico Spa, sulla base di convenzione sottoscritta con il Commissario, sta svolgendo l'attività di gestione della barriera idraulica mediante l'esercizio delle pompe presenti per l'emungimento delle acque ed il monitoraggio del livello della falda.

ARPA Lombardia prosegue la sua attività di monitoraggio ed è presente alle riunioni di coordinamento tenute dal Commissario.

Caffaro Brescia S.r.l., sulla base dell'impegno assunto, ha avviato le attività per la realizzazione dei nuovi pozzi 8 e 9, per le quali si è già data la disponibilità degli spazi, anche coperti, necessari.

Si stanno valutando le possibili interferenze tra le attività che verranno svolte dai diversi soggetti presenti nell'area dello stabilimento.

Clicca qui per visualizzare il progetto complessivo di bonifica: <http://commissario.bresciacaffaro.it>

Clicca qui per visualizzare il cronoprogramma: <https://bit.ly/3A8NkBW>

Clicca qui <https://tinyurl.com/mailcaffaro> o scrivi a

osservatoriosinbresciacaffaro@comune.brescia.it per comunicare con l'OSSERVATORIO SIN CAFFARO.