

## BOLLETTINO N.41

*Stato di Avanzamento programma di interventi nell'area stabilimento Caffaro (nell'ambito del SIN Caffaro)*

**DOVE SIAMO?** Il 23 ottobre sono state ufficialmente avviate le attività preliminari e propedeutiche alla bonifica, la cantierizzazione e le attività di monitoraggio.

**COSA STIAMO FACENDO?** Questa settimana sono state avviate le seguenti lavorazioni:

- Completamento allestimento impianto lavaruote
- Allestimento del villaggio di cantiere: installazione di moduli prefabbricati (box) su due livelli, destinati a uffici e servizi. I moduli saranno connessi alla rete elettrica e idrica e posizionati di fronte all'ex edificio della direzione, già riqualificato e attualmente operativo come sede tecnica per RTI, RUP, DL e CSE.
- Fornitura impianti di bonifica per test pilota: messa a disposizione degli impianti necessari per effettuare due specifiche tecniche di bonifica del suolo e della falda (ISCO e Soil Flushing) per eseguire i test pilota di questi due metodi di bonifica sul sito in questione.
- Sistemi di controllo accessi: installazione di tornelli e badge elettronici per garantire ingressi controllati e tracciati al sito. Il sistema sarà integrato con la gestione del personale e dei flussi operativi, in linea con le prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Nel mese di dicembre si procederà con l'avvio delle attività propedeutiche alla demolizione degli edifici:

- sgombero da rifiuti
- successivo svuotamento interno dell'edificio (strip-out)
- la prima campagna di monitoraggio trimestrale delle acque sotterranee (9-12 dicembre)

Si informa che è stato aggiornato il sito istituzionale del Commissario Straordinario (<https://bresciacaffaro.it/>), dove è ora disponibile per il download l'intera documentazione progettuale consegnata e approvata fino ad oggi. Di seguito il link alla documentazione relativa al progetto esecutivo: <https://bresciacaffaro.it/il-progetto>.

**QUANTO TEMPO CI VORRÀ?** L'intervento, di grande complessità, si articolerà in diverse fasi successive, sulla base delle attività previste nei contratti di appalto e negli atti di gara, e si concluderà con il collaudo e i passaggi approvativi finali da parte degli Enti coinvolti. Al momento, secondo le previsioni ad oggi stimate, le opere ed i collaudi avranno termine nell'annualità 2030. La complessità degli interventi richiederà necessariamente aggiornamenti sul cronoprogramma nel corso del periodo di durata.

**CHI STA OPERANDO ALL'INTERNO DELL'AREA?** Con la consegna dell'area al RTI, la gestione dell'appalto è nella fase di progettazione esecutiva.

All'interno dell'area, A2A Ciclo Idrico Spa continua a gestire la barriera idraulica (come descritto negli approfondimenti precedenti) con l'integrazione di sette piezometri rivolti ad intercettare particolari sostanze inquinanti, ARPA Lombardia prosegue con il controllo delle matrici ambientali e la partecipazione alle riunioni di coordinamento, Caffaro Brescia S.r.l. ha avviato la realizzazione dei nuovi pozzi 8 e 9, mentre si valuta la gestione delle possibili interferenze tra le attività dei diversi soggetti presenti.

Clicca qui <https://bresciacaffaro.it/il-progetto> per visualizzare il progetto complessivo di bonifica e per scaricare i cronoprogrammi relativi:

- (1) alle attività di cantierizzazione e adeguamento dei sistemi di emungimento ed energia elettrica nella sezione ‘progetto esecutivo Cantierizzazione elettrico Pip’;
- (2) al decommissioning nella sezione ‘progetto esecutivo Decommissioning’;
- (3) alle attività propedeutiche alla bonifica nella sezione ‘progetto esecutivo Test pilota Indagini’.

Clicca qui <https://tinyurl.com/mailcaffaro> o scrivi a [osservatoriosinbresciacaffaro@comune.brescia.it](mailto:osservatoriosinbresciacaffaro@comune.brescia.it) per comunicare con l'Osservatorio SIN Caffaro.