

| | Area | Fase | Superficie area m2 | Il costo totale dell'intervento a progetto (parte A+ parte B) euro | Fonte di finanziamento | inizio lavori | fine lavori | certificazione di avvenuta bonifica |
|----------|--|--|--------------------------|--|------------------------|--|-------------|---------------------------------------|
| ultimati | Giardini Scuole Calvino-Deledda | Terminato | 13500 m ² | € 1.574.543,00 | Comune di Brescia | 13/07/2015 | 01/07/2016 | 05/07/2016 Deledda 22/07/2016 Calvino |
| | Parco Rosa Blu (Via Nullo) | Terminato | 6000,00 m ² | € 880.000,00 | Comune di Brescia | 2014 | lug-16 | 2016 |
| | Parco Maggiolini (Passo Gavia) | Terminato | 13.500,00 m ² | € 2.200.000,00 | Ministero | 19/02/2019 | 07/02/2019 | 18/04/2019 |
| | Parco Annalisa Durante (Parenzo Sud- Ovest) | Terminato | 5.300,00 m ² | € 1.248.148,00 | Comune di Brescia | 19/11/2018 | 16/10/2019 | 17/01/2020 |
| | Parco Annalisa Durante (Parco Parenzo Sud - Est) | Terminato | 7.600,00 m ² | € 1.200.000,00 | Comune di Brescia | 26/01/2021 | 19/03/2022 | 04/02/2022 |
| | Messa in sicurezza di emergenza delle Rogge | terminato | 4.000,00 m ² | € 2.400.000,00 | Ministero | 07/11/2019 | 30/11/2020 | n.a |
| | Campo di atletica Calvesi (Via Morosini) | Terminato | 24.000,00 m ² | € 4.150.000,00 | Ministero | 06/02/2019 | 06/05/2022 | 27/05/2022 |
| | Parco via Cacciamali | Terminato (in attesa di certificazione Provincia entro fine dicembre 2022) | 6.200 m ² | € 1.000.000,00 | Comune di Brescia | 12/01/2022 | 15/11/2022 | entro fine dicembre 2022 |
| in corso | Parco via Palermo | Terminato (invio istanza di certificazione entro dicembre 2022 in attesa convalida esiti acque da ARPA) | 1.720,00 m ² | € 1.210.000,00 | Comune di Brescia | 21/06/2021 | apr-23 | 01/02/2023 |
| | Parco via Parenzo Nord | Esecutiva | 8400 m ² | | Comune di Brescia | | | giu-23 |
| | Parco via Livorno | Esecutiva (fase iniziale) | 40.000,00 m ² | € 5.700.000,00 | P.N.R.R. | 12/12/2022 consegna delle aree all'impresa . Inizio accantieramento gennaio 2023 | 25/03/2025 | giu-25 |
| | Parco via Fura Nord | Esecutiva (fase iniziale) | 7.500,00 m ² | € 720.000,00 | P.N.R.R. | feb-23 | feb-24 | apr-24 |
| | Parco via Fura Sud | Esecutiva (fase iniziale) | 4.500,00 m ² | € 860.000,00 | P.N.R.R. | feb-23 | feb-24 | apr-24 |

totale interventi Comune di Brescia € 7.112.691,00
 totale interventi Pnrr € 7.280.000,00
 totale interventi Ministero € 8.750.000,00

TOTALE

EURO 23.142.691