

# STATO ATTUAZIONE PROGETTI PNRR

OTTOBRE 2025

Totale importo Progetti Finanziati	Totale finanziamento PNRR	Piccole Opere	PNC	Totale Risorse nazionali ex art. 1 co. 42 e ss. L. n. 160/2019	Totale importo proprie risorse	Totale importo FOI	Totale importo cofinanziamento	Totale Finanziamento incassato
108.990.463,72 €	65.658.277,25 €	1.050.000,00 €	12.346,40 €	7.092.092,42	25.871.904,65 €	2.889.831,00 €	6.416.012,00 €	23.844.134,82 €

Progetto	Tipologia	Misura	Stato Crono programma	Totale progetto	Finanziato da PNRR	Piccole opere	Risorse proprie	FOI	Cofinanziamento	Risorse nazionali ex art. 1 co. 42 e ss. L. n. 160/2019	Da affidare	Affidato	Liquidato	Totale finanziamento incassato	% liq. /aff.
Abilitazione al Cloud	Servizi	M1C111.2 - Abilitazione al cloud per le PA locali	Concluso	1.031.574,00 €	1.031.574,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	397.996,35 €	391.316,35 €	1.031.574,00 €	98,32%
App IO - Comuni - Aprile 2022	Servizi	M1C111.4 - 1.4: Servizi digitali e cittadinanza digitale	Concluso	54.950,00 €	54.950,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	54.950,00 €	0,00%
AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	Servizi	MSC211.1 - 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione	Esecuzione	2.460.000,00 €	2.460.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €	2.410.000,00 €	875.185,00 €	738.000,00 €	36,31%
AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ	Servizi	MSC211.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità	Esecuzione	715.000,00 €	715.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	715.000,00 €	418.820,00 €	71.500,00 €	58,58%
BONIFICA PARCO FURA NORD	Lavori	MSC212.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana	Collaudo CONCLUSO	792.000,00 €	- €	- €	- €	72.000,00 €	- €	720.000,00 €	- €	500.215,92 €	408.004,38 €	216.000,00 €	81,57%
BONIFICA PARCO FURA SUD	Lavori	MSC212.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana	Collaudo CONCLUSO	946.000,00 €	503.304,51 €	- €	- €	86.000,00 €	- €	356.695,49 €	- €	519.851,17 €	519.851,17 €	467.866,05 €	100,00%
BONIFICA PARCO LIVORNO	Lavori	MSC212.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana	Esecuzione Lavori	6.270.000,00 €	3.335.855,49 €	- €	- €	570.000,00 €	- €	2.364.144,51 €	2.249.120,28 €	4.020.879,72 €	3.037.963,75 €	1.710.000,00 €	75,55%
BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI	Servizi	MSC211.1 - 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione	Esecuzione	210.000,00 €	210.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	210.000,00 €	146.882,00 €	21.000,00 €	69,94%
CASAZZA-REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO	Lavori	M2C412.2 - Interventi per la resilienza	Collaudo CONCLUSO	210.000,00 €	- €	210.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	154.382,83 €	154.382,82 €	105.000,00 €	100,00%
CENTRO CIVICO CASAZZA RIQUALIFICAZIONE	Lavori	MSC212.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana	Collaudo CONCLUSO	700.000,00 €	263.357,01 €	- €	205.000,00 €	45.000,00 €	- €	186.642,99 €	- €	653.099,12 €	653.099,11 €	405.000,00 €	100,00%
CENTRO DI PREPARAZIONE OLIMPICO PER LA GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE - Cluster 3	Lavori	MSC213.1 - Progetto Sport e inclusione sociale	Esecuzione Lavori	9.519.091,15 €	4.000.000,00 €	- €	4.640.290,80 €	878.800,35 €	- €	- €	2.187.982,87 €	7.331.108,28 €	4.210.714,89 €	400.000,00 €	57,44%
CESTINI CON MECCANISMO COMPATTANTE DEL RIFIUTO	Fornitura	M2C111.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti	Collaudo CONCLUSO	936.000,00 €	936.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	623.610,00 €	579.690,00 €	- €	92,96%
CICLOVIA URBANA	Lavori	M2C214.1 - 4.1: Rafforzamento mobilità ciclistica	Esecuzione Lavori	2.187.625,20 €	1.806.932,00 €	- €	200.000,00 €	180.693,20 €	- €	- €	247.503,48 €	1.940.121,72 €	1.230.377,48 €	564.772,77 €	63,42%
CIMITERO VANTINIANO RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO	Lavori	MSC212.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana	Collaudo CONCLUSO	1.038.639,18 €	558.316,86 €	- €	84.639,18 €	- €	- €	395.683,14 €	- €	1.034.693,98 €	1.034.693,98 €	858.600,00 €	100,00%
COMPLESSO MUSEALE DI SANTA GIULIA	Lavori	MSC212.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana	Collaudo CONCLUSO	770.000,00 €	421.371,22 €	- €	50.000,00 €	- €	- €	298.628,78 €	- €	720.138,94 €	720.138,94 €	216.000,00 €	100,00%
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI 2024	Lavori	M2C412.2 - Interventi per la resilienza	Esecuzione Lavori	210.000,00 €	- €	210.000,00 €	- €	- €	- €	- €	4.952,54 €	205.047,46 €	205.047,46 €	- €	100,00%
Esperienza del Cittadino - Comuni - Aprile 2022	Servizi	M1C111.4 - 1.4: Servizi digitali e cittadinanza digitale	Esecuzione	516.323,00 €	516.323,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	337.318,00 €	179.005,00 €	132.005,00 €	- €	73,74%
EX ARICI SEGA	Lavori	MSC212.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana	Esecuzione Lavori	12.127.000,05 €	1.161.104,78 €	- €	4.028.601,25 €	198.398,80 €	5.916.012,00 €	822.883,22 €	1.147.305,27 €	10.979.694,78 €	5.928.087,49 €	3.560.392,80 €	53,99%
EX BIBLIOTECA SCUOLA CRISPI	Lavori	MSC212.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana	Collaudo CONCLUSO	272.500,00 €	131.678,51 €	- €	25.000,00 €	22.500,00 €	- €	93.321,49 €	- €	266.595,13 €	266.595,13 €	202.500,00 €	100,00%
FORNITURA DI AUTOBUS URBANI AD ALIMENTAZIONE ELETTRICA	Fornitura	M2C214.4 - 4.4: Rinnovo flotte bus e treni verdi	Esecuzione fornitura	8.663.654,00 €	8.663.654,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	307.421,00 €	8.356.233,00 €	2.963.853,00 €	866.365,40 €	35,47%
HOUSING TEMPORANEO	Servizi	MSC211.3 - Housing First (innanzitutto la casa) e stazioni di posta	Esecuzione	2.380.000,00 €	710.000,00 €	- €	1.170.000,00 €	- €	500.000,00 €	- €	397.044,54 €	1.982.955,46 €	1.095.076,45 €	319.500,00 €	55,22%
IMPIANTO INDOOR - Cluster 1	Lavori	MSC213.1 - Progetto Sport e inclusione sociale	Esecuzione Lavori	16.251.335,85 €	3.500.000,00 €	- €	12.114.147,20 €	637.188,65 €	- €	- €	4.365.565,89 €	11.885.769,96 €	7.196.325,95 €	350.000,00 €	60,55%
MOBILITÀ SICURA 2021	Lavori	M2C412.2 - Interventi per la resilienza	Collaudo CONCLUSO	420.000,00 €	- €	420.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	380.620,86 €	380.620,86 €	420.000,00 €	100,00%
MOBILITÀ SICURA 2022	Lavori	M2C412.2 - Interventi per la resilienza	Collaudo CONCLUSO	210.000,00 €	- €	105.000,00 €	105.000,00 €	- €	- €	- €	- €	206.242,26 €	206.242,26 €	105.000,00 €	100,00%
MURA STORICHE DELLA CITTÀ - 2021	Lavori	MSC212.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana	Collaudo CONCLUSO	300.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	250.000,00 €	- €	251.074,01 €	251.074,01 €	75.000,00 €	100,00%
MURA STORICHE DELLA CITTÀ - 2022	Lavori	MSC212.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana	Collaudo CONCLUSO	541.000,00 €	122.899,94 €	- €	310.000,00 €	21.000,00 €	- €	87.100,06 €	- €	512.577,29 €	512.577,29 €	63.000,00 €	100,00%

Progetto	Tipologia	Misura	Stato Crono programma	Totale progetto	Finanziato da PNRR	Piccole opere	Risorse proprie	FOI	Cofinanziamento	Risorse nazionali ex art. 1 co. 42 e ss. L. n. 160/2019	Da affidare	Affidato	Liquidato	Totale finanziamento incassato	% liq. /aff.
Notifiche Digitali	Servizi	M1C1I1.4 - 1.4: Servizi digitali e cittadinanza digitale	Collaudo	69.000,00 €	69.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	45.596,80 €	39.608,99 €	69.000,00 €	86,87%
PagoPA	Servizi	M1C1I1.4 - 1.4: Servizi digitali e cittadinanza digitale	Collaudo	54.940,00 €	54.940,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	54.940,00 €	0,00%
PALAZZINA HAYNAU	Lavori	MSC2I2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana	Collaudo CONCLUSO	670.000,00 €	146.309,45 €	- €	420.000,00 €	- €	- €	103.690,55 €	- €	513.502,53 €	513.502,53 €	172.463,80 €	100,00%
PALAZZO AVOGADRO IN CORSETTO S. AGATA	Lavori	MSC2I2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana	Collaudo CONCLUSO	672.615,00 €	210.685,61 €	- €	276.615,00 €	36.000,00 €	- €	149.314,39 €	- €	605.340,61 €	605.340,61 €	108.000,00 €	100,00%
PALAZZO LOGGIA	Lavori	MSC2I2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana	Esecuzione Lavori	729.464,70 €	292.618,90 €	- €	229.464,70 €	- €	- €	207.381,10 €	5.411,73 €	724.052,97 €	674.391,58 €	150.000,00 €	93,14%
PALAZZO MARTINENGO: PIANO TERRA e COPERTURA	Lavori	MSC2I2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana	Collaudo CONCLUSO	274.250,00 €	141.920,17 €	- €	7.500,00 €	24.250,00 €	- €	100.579,83 €	- €	258.879,72 €	258.879,72 €	218.250,00 €	100,00%
PDND	Servizi	M1C1I1.3 - 1.3: Dati e interoperabilità	Concluso	203.435,00 €	203.435,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	203.435,00 €	100,00%
PISTE CICLABILI ANNO 2022	Lavori	MSC2I2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana	Collaudo CONCLUSO	549.000,00 €	286.766,52 €	- €	10.000,00 €	49.000,00 €	- €	203.233,48 €	68.605,01 €	480.394,99 €	394.661,85 €	147.000,00 €	82,15%
PISTE CICLABILI ANNO 2023	Lavori	MSC2I2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana	Collaudo CONCLUSO	1.049.000,00 €	286.766,52 €	- €	510.000,00 €	49.000,00 €	- €	203.233,48 €	159.261,39 €	889.738,61 €	850.499,47 €	147.000,00 €	95,59%
PLESSO VALDADIGE-PRIMARIA ARICI	Lavori	M2C3I1.1 - Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	Esecuzione lavori	3.972.207,61 €	3.153.537,61 €	- €	818.670,00 €	- €	- €	- €	69.567,74 €	3.902.639,87 €	2.317.317,10 €	- €	59,38%
PROGETTO CICLAGILI	Lavori	M2C2I4.1 - 4.1: Rafforzamento mobilità ciclistica	Collaudo CONCLUSO	954.388,55 €	954.388,55 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	954.388,54 €	954.388,54 €	411.246,02 €	100,00%
RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI: DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENZIONE DELL'OSPEDALIZZAZIONE	Servizi	MSC2I1.1 - 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione	Esecuzione	330.000,00 €	330.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	304.643,60 €	25.356,40 €	25.356,40 €	99.000,00 €	100,00%
RELAMPING STADIO RUGBY INVERNICI	Fornitura	M2C4I2.2 - Interventi per la resilienza	Collaudo CONCLUSO	166.976,52 €	- €	105.000,00 €	61.976,52 €	- €	- €	- €	- €	166.976,52 €	166.976,52 €	105.000,00 €	100,00%
RETE CICLABILE VIA LAMARMORA	Lavori	MSC2I2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana	Collaudo CONCLUSO	1.500.000,00 €	658.392,53 €	- €	375.000,00 €	- €	- €	466.607,47 €	54.980,92 €	1.445.019,08 €	1.389.090,15 €	939.932,58 €	96,13%
SALA DEL CAMINO DI PALAZZO MARTINENGO	Lavori	MSC2I2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana	Collaudo CONCLUSO	220.000,00 €	117.047,56 €	- €	- €	20.000,00 €	- €	82.952,44 €	- €	219.046,83 €	219.046,83 €	180.000,00 €	100,00%
SANPOLINO - EDIFICI RESIDENZIALI NUOVA REALIZZAZIONE	Lavori	MSC2I2.3 - 2.3: Programma innovativo della qualità dell'abitare	Esecuzione lavori	25.000.000,00 €	25.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	3.596.968,89 €	21.403.031,11 €	7.941.863,40 €	7.500.000,00 €	37,11%
SICUREZZA INFORMATICA - CYBERSECURITY	Servizi	M1C1I1.5 - Cybersecurity	Esecuzione	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	410.550,00 €	1.089.450,00 €	526.860,66 €	- €	48,36%
SPID CIE - Comuni - Aprile 2022	Servizi	M1C1I1.4 - 1.4: Servizi digitali e cittadinanza digitale	Concluso	14.000,00 €	14.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.950,00 €	2.950,00 €	14.000,00 €	100,00%
STAZIONI DI POSTA	Servizi	MSC2I1.3 - Housing First (innanzitutto la casa) e stazioni di posta	Esecuzione	1.270.000,00 €	1.090.000,00 €	- €	180.000,00 €	- €	- €	- €	233.980,61 €	1.036.019,39 €	924.438,03 €	490.500,00 €	89,23%
SUAP ADEGUAMENTO ALLE SPECIFICHE TECNICHE	Servizi	M1C1I2.2 - Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance	In esecuzione	26.505,51 €	26.505,51 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	17.800,00 €	- €	- €	0,00%
ESTENSIONE UTILIZZO ANPR - ADESIONE ANSC	Servizi	M1C1I1.4 - 1.4: Servizi digitali e cittadinanza digitale	In esecuzione	19.642,00 €	19.642,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00%
SUBENTRO DATI ELETTORALI nella Anagrafe Nazionale Popolazione Residente	Servizi	PNC	Concluso	12.346,40 €	12.346,40 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	12.346,40 €	0,00%
				108.990.463,72 €	65.670.623,65 €	1.050.000,00 €	25.871.904,65 €	2.889.831,00 €	6.416.012,00 €	7.092.092,42 €	16.198.183,76 €	90.267.097,21 €	51.373.797,15 €	23.844.134,82 €	36,01 €