

BOLLETTINO N.43

Stato di Avanzamento programma di interventi nell'area stabilimento Caffaro (nell'ambito del SIN Caffaro)

DOVE SIAMO? Il 9 dicembre sono state ufficialmente avviate le attività propedeutiche al decommissioning e alla demolizione degli edifici.

COSA STIAMO FACENDO? Questa settimana sono in corso le seguenti lavorazioni:

- Completo allestimento e reso operativo il villaggio di cantiere: installazione di moduli prefabbricati (box) su due livelli, destinati a uffici e servizi. I moduli sono stati connessi alla rete elettrica e idrica e posizionati di fronte all'ex edificio della direzione, già riqualificato e attualmente operativo come sede tecnica per RTI, RUP, DL e CSE.
- Avviate delle attività propedeutiche alla demolizione degli edifici: sgombero da rifiuti, successivo svuotamento interno dell'edificio (strip-out) ed avviate le attività di bonifica e rimozione dell'amianto presente in sito;
- Conclusa la prima campagna di monitoraggio trimestrale delle acque sotterranee nelle giornate dal 9-12 dicembre. Sono stati campionati 34 piezometri della rete di monitoraggio esistente.
- Sistemi di controllo accessi: entro fine mese si procederà all'installazione di tornelli e badge elettronici per garantire ingressi controllati e tracciati al sito. Il sistema sarà integrato con la gestione del personale e dei flussi operativi, in linea con le prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
- Nuova rete elettrica di cantiere: avviate delle attività di tracciamento aree di scavo propedeutiche all'installazione di nuove cabine elettriche ed posizionamento canaletta porta cavi perimetrale per nuova linea elettrica.
- Con riferimento agli interventi di bonifica dell'area di Via Milano, a confine con l'area Caffaro, si sono conclusi i lavori in merito all'ultimo cumulo di rifiuti ed alla fine del mese di dicembre, sono stati ultimati i ripristini del terreno e l'area è stata consegnata al comune.

Clicca qui per [disponibile per il download l'intera documentazione progettuale consegnata e approvata fino ad oggi: https://bresciacaffaro.it/](https://bresciacaffaro.it/).

Di seguito il link alla documentazione relativa al progetto esecutivo: <https://bresciacaffaro.it/il-progetto>.

QUANTO TEMPO CI VORRA? L'intervento, di grande complessità, si articolerà in diverse fasi successive, sulla base delle attività previste nei contratti di appalto e negli atti di gara, e si concluderà con il collaudo e i passaggi approvativi finali da parte degli Enti coinvolti. Al momento, secondo le previsioni ad oggi stimate, le opere ed i collaudi avranno termine nell'annualità 2030. La complessità degli interventi richiederà necessariamente aggiornamenti sul cronoprogramma nel corso del periodo di durata.

CHI STA OPERANDO ALL'INTERNO DELL'AREA? Con la consegna dell'area al RTI, la gestione dell'appalto è nella fase di progettazione esecutiva.

All'interno dell'area, A2A Ciclo Idrico Spa continua a gestire la barriera idraulica (come descritto negli approfondimenti precedenti) con l'integrazione di sette piezometri rivolti ad intercettare particolari sostanze inquinanti, ARPA Lombardia prosegue con il controllo delle matrici ambientali e la partecipazione alle riunioni di coordinamento, Caffaro Brescia S.r.l. ha avviato la realizzazione dei nuovi pozzi 8 e 9, mentre si valuta la gestione delle possibili interferenze tra le attività dei diversi soggetti presenti.

Clicca qui <https://bresciacaffaro.it/il-progetto> per visualizzare il progetto complessivo di bonifica e per scaricare i cronoprogrammi relativi:

- (1) alle attività di cantierizzazione e adeguamento dei sistemi di emungimento ed energia elettrica nella sezione 'progetto esecutivo Cantierizzazione elettrico Pip';
- (2) al decommissioning nella sezione 'progetto esecutivo Decommissioning';
- (3) alle attività propedeutiche alla bonifica nella sezione 'progetto esecutivo Test pilota Indagini'.

Clicca qui <https://tinyurl.com/mailcaffaro> o scrivi a osservatoriosinbresciacaffaro@comune.brescia.it per comunicare con l'Osservatorio SIN Caffaro.